



ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 001/2026/SOH

Referente à “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DINIZ – SERTÃO DO BRACÚÍ – ANGRA DOS REIS/RJ.**”

Assunto:	Solicitação de paralisação da obra
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO DE A. OLIVEIRA DINIZ – SERTÃO DO BRACÚÍ – ANGRA DOS REIS/RJ
Local:	SERTÃO DO BRACÚÍ – ANGRA DOS REIS/RJ
Empresa:	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA
Nº Empenho	049/2026 e 052/2026
Processo:	2023019550 (SEI-2024-12000221)
Tipo de Licitação	Concorrência Pública nº 028/2023
Contrato	273/2023
Ordem de Serviço	090/2023/SIOP
Valor da Obra (P0)	R\$ 374.752,40
Início da Obra	13/11/2023
Prazo de Execução	180 (cento e oitenta) dias
Término inicial previsto	10/05/2024
Termo Aditivo 001 (prazo)	120 (cento e vinte) dias
Novo término previsto (T.A. 001)	07/09/2024
Termo aditivo 002 (prazo)	90 (noventa) dias
Novo término previsto (T.A. 002)	06/12/2024
Ordem de Paralisação (1):	Tempo Indeterminado a partir do dia 04/11/2024
Dias remanescentes:	33 (trinta e três) dias
Termo Aditivo 003:	Inclusão do Presidente do FME como ordenador de despesa e acréscimo de dotação orçamentária
Ordem de Reinício	28/08/2025
Novo término após o reinício	29/09/2025



Termo aditivo 004 (prazo e financeiro)	120 (cento e vinte) dias
Novo término previsto (T.A. 004)	27/01/2026
Valor do aditivo (T.A. 004)	R\$ 52.751,09
Novo valor contratual (T.A. 004)	R\$ 427.323,49
Termo Aditivo 005 (paralisação, prazo e financeiro)	Paralisado por 60 (sessenta) dias: de 27/01/2026 até 27/03/2026
Dias remanescentes (T.A. 005):	1 (um) dia
Novo término previsto (T.A. 005):	28/03/2026
Prorrogação de prazo (T.A. 005):	Prorrogado por 90 (noventa) dias: de 29/03/2026 até 26/06/2026
Valor do aditivo (T.A. 005):	R\$ 4.652,20
Novo valor contratual (T.A. 005):	R\$ 431.975,69
Paralisação (3)	Por 60 (sessenta) dias: de 26/05/2026 até 24/07/2026
Dias remanescentes:	32 (trinta e dois) dias
Novo término previsto:	24/08/2026
Fiscal do contrato	Gabriel Salim Vieira Brasil

Pela presente Ordem de Paralisação, determinamos que a CONTRATADA supracitada paralise os serviços do objeto acima epigrafado, na data de recebimento desta ordem, por tempo determinado. Fica o cronograma de execução prorrogado por período igual à da paralisação efetivada.

Angra dos Reis, 26 de maio de 2026.



TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO