



ORDEM DE REINÍCIO Nº 010/2025/SOH

Referente à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PARA DEFICIENTES VISUAIS – PARQUE DAS PALMEIRAS – ANGRA DOS REIS/RJ.”.

Processo:	2023008406
Contrato:	160/2023
Licitação:	Concorrência Pública nº 016/2023
Nota de empenho:	Nº 4055/2023, Nº 581/2024, Nº 706/2024, Nº 143/2025 e Nº 146/2025
Empresa:	Air Minas Ar Condicionado LTDA
Valor da obra:	R\$ 253.000,00
Ordem de Serviço:	053/2023/SIOP
Prazo contratual inicial vigente:	120 dias
Término inicial previsto:	05/02/2025
Termo Aditivo prazo (1):	90 dias
Novo término previsto:	05/02/2024
Paralisação (1):	60 dias
Início da Paralisação:	19/03/2025
Prazo remanescente:	48 dias
Ordem de Reinício:	18/05/2025
Novo término após o reinício:	04/07/2024
Termo Aditivo prazo (2)	60 dias
Novo término previsto:	02/09/2025
Termo Aditivo (3)	60 dias

Novo término previsto:	01/11/2024
Termo Aditivo (4):	90 dias
Novo término previsto:	30/01/2025
Paralisação (2):	Por tempo indeterminado
Início da Paralisação:	17/01/2025
Prazo remanescente:	14 dias
Ordem de Reinício:	16/09/2025
Novo Término Após o Reinício	29/09/2025

Pela presente **Ordem de Reinício nº 010/2025/SOH**, determinamos que a CONTRATADA supracitada reinicie os serviços objeto do Contrato nº 160/2023 na data de **16/09/2025**.

Fica, portanto, estabelecido um novo cronograma para execução dos serviços de forma a contemplar os **14 dias remanescentes** do prazo contratual, conforme detalhamento acima.

A empresa contratada deverá adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento desse novo cronograma, assegurando a qualidade da execução, a segurança da equipe e a obediência às normas contratuais e regulamentares.

Angra dos Reis, 16 de setembro de 2025.



TIAGO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO