



ORDEM DE REINÍCIO Nº 002/2026/SOH

Referente à “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA DO CEMEI JAIR LANDIN DE ALMEIDA – BALNEÁRIO – ANGRA DOS REIS/RJ”.

Processo:	2023009568 (SEI-2024-12000211)
Contrato:	161/2023
Licitação:	Concorrência Pública nº 017/2023
Nota de empenho:	054/2026
Empresa:	Air Minas Ar Condicionado LTDA
Valor da obra:	R\$ 447.797,82
Ordem de Serviço:	052/2023/SIOP
Prazo contratual inicial vigente:	180 (cento e oitenta) dias
Término inicial previsto:	31/03/2024
Termo Aditivo prazo (1):	120 (cento e vinte) dias
Novo término previsto:	29/07/2024
Termo Aditivo prazo (2):	90 (noventa) dias
Novo término previsto:	27/10/2024
Termo Aditivo prazo (3):	60 (sessenta) dias
Novo término previsto:	26/12/2024
Termo Aditivo prazo (4):	30 (trinta) dias
Novo término previsto:	25/01/2025
Termo Aditivo prazo (5):	60 (sessenta) dias
Novo término previsto:	26/03/2025


Paralisação (1):	Por tempo indeterminado
Início da Paralisação:	17/03/2025
Prazo remanescente:	10 (dez) dias
Ordem de Reinício:	12/02/2026
Novo Término Após o Reinício	21/02/2026

Pela presente **Ordem de Reinício nº 002/2026/SOH**, determinamos que a CONTRATADA supracitada reinicie os serviços objeto do Contrato nº 161/2023 na data de **12/02/2026**.

Fica, portanto, estabelecido um novo cronograma para execução dos serviços de forma a contemplar os **10 dias remanescentes** do prazo contratual, conforme detalhamento acima.

A empresa contratada deverá adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento desse novo cronograma, assegurando a qualidade da execução, a segurança da equipe e a obediência às normas contratuais e regulamentares.

Angra dos Reis, 29 de janeiro de 2026.



TIAGO SCATULINO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO