Planilha de Cronograma de Obra Físico-Financeiro

Obra	*SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DE MONSUABA*		Custo mensal	170.055,72	449.429,53	415.931,33	441.397,23	438.200,80	403.208,06	497.807,82	472.070,10	478.579,69	433.706,68	519.469,96	475.421,84	1.063.968,21	449.721,38	572.842,23	580.260,41	277.671,69
Local	*MONSUABA, ANGRA DOS REIS*		% mensal	2,09%	5,52%	5,11%	5,42%	5,38%	4,95%	6,12%	5,80%	5,88%	5,33%	6,38%	5,84%	13,07%	5,53%	7,04%	7,13%	3,41%
Data			Custo acum.	170.055,72	619.485,25	1.035.416,58	1.476.813,81	1.915.014,61	2.318.222,67	2.816.030,49	3.288.100,59	3.766.680,28	4.200.386,96	4.719.856,92	5.195.278,76	6.259.246,97	6.708.968,35	7.281.810,58	7.862.070,99	8.139.742,68
		CUSTO GLOBAL	% Acum.	2,09%	7,61%	12,72%	18,14%	23,53%	28,48%	34,60%	40,40%	46,28%	51,60%	57,99%	63,83%	76,90%	82,42%	89,46%	96,59%	100,00%
		R$ 8.139.742,68																		

Item	Fase / Tarefa / Atividade	Custo (R$)	Duração meses		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS	R$ 207.792,03	3	Físico	114.031,05	52.678,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	41.082,42
				Financeiro	54,88%	25,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,77%
2	RECUPERAÇÃO DA ETE (1º MÓDULO CONSTRUÍDO) E DA ELEVATÓRIA EXISTENTE	R$ 154.567,08	5	Físico	1.002,10	767,93	R$ -	53.185,99	69.437,37	30.173,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
				Financeiro	0,65%	0,50%	0,00%	34,41%	44,92%	19,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	REDE COLETORA DE ESGOTO	R$ 5.373.697,24	16	Físico	R$ -	340.960,47	352.770,52	325.050,43	313.740,86	318.011,80	373.346,23	365.902,19	311.382,28	339.949,92	412.133,16	360.758,38	395.163,20	344.683,78	341.375,40	458.368,95	20.099,67
				Financeiro	0,0%	6,34%	6,56%	6,05%	5,84%	5,92%	6,95%	6,81%	5,79%	6,33%	7,67%	6,71%	7,35%	6,41%	6,35%	8,53%	0,37%
4	CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIAS	R$ 443.212,93	9	Físico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	30.731,33	32.653,30	103.827,50	31.024,43	36.661,47	39.776,91	33.704,20	44.388,13	90.445,66	R$ -	R$ -
				Financeiro	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,93%	7,37%	23,43%	7,00%	8,27%	8,97%	7,60%	10,02%	20,41%	0,00%	0,00%
5	ETE - 4250 HABITANTES	R$ 985.650,83	11	Físico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	38.707,69	18.492,04	8.347,34	7.709,76	15.652,76	19.863,98	580.078,24	5.626,90	85.998,60	66.868,89	138.304,63
				Financeiro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,93%	1,88%	0,85%	0,78%	1,59%	2,02%	58,85%	0,57%	8,73%	6,78%	14,03%
6	ADMINISTRAÇÃO	R$ 974.822,57	17	Físico	55.022,57	55.022,57	63.160,81	63.160,81	55.022,57	55.022,57	55.022,57	55.022,57	55.022,57	55.022,57	55.022,57	55.022,57	55.022,57	55.022,57	55.022,57	55.022,57	78.184,97
				Financeiro	5,64%	5,64%	6,48%	6,48%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	8,02%